



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 390 di data 06/06/2024

OGGETTO: Lavori somma urgenza per ripristino strada forestale e sostituzione di tratto di tubazione dell'acquedotto comunale sul rio Cipriana a seguito di smottamenti. Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo alla ditta Consorzio stabile Campostrini s.r.l. con sede in Avio (TN) - CUP J97H24000160007

Relazione:

Alcuni eventi meteorologici prolungati verificatisi a inizio marzo hanno causato smottamenti ed erosioni lungo l'alveo del rio Cipriana che hanno interessato la strada forestale "Val Cipriana" in località Val Cipriana a Santa Margherita. La strada ricade in parte sulla p.f. 1040/39 ed in parte sulla p.f. 1042 C.C. S. Margherita, di proprietà del Comune di Ala. La stessa strada attraversa, mediante dei guadi, il rio Cipriana, identificato dalla p.f. 1041 C.C. S.Margherita, di proprietà della PAT-Beni demaniali ramo acque. L'erosione più significativa si è verificata proprio in corrispondenza del primo guado di valle, interrompendo la viabilità di accesso alla sorgente Cipriana e mettendo in luce un tratto della tubazione dell'acquedotto comunale.

Ai sensi dell'art. 53 della L.p. 10 settembre 1993, n.26 e ss.mm. e intt. il servizio patrimonio e ambiente ha redatto il verbale di somma urgenza che è stato trasmesso al servizio prevenzione rischi della Provincia autonoma di Trento (prot. 4741 del 13 marzo 2024), con richiesta di intervento ai sensi dell'art.37 della L.p. 1 luglio 2011, n.9.

In data 18 marzo 2024 è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza del servizio

bacini montani, del servizio prevenzione rischi, del servizio forestale, dei tecnici del comune di Ala e di Novareti S.p.A. per meglio valutare la situazione. Durante il sopralluogo è stato confermato lo stato dei danni alla strada con la necessità di un intervento di messa in sicurezza della tubazione dell'acquedotto.

Il servizio patrimonio e ambiente ha redatto una perizia di stima per i lavori da eseguire, così come concordati in sede di sopralluogo, che comprendono in sintesi il ripristino generale della strada forestale di accesso alla sorgente, anche con ripristino della sede stradale in corrispondenza dei guadi di attraversamento del rio, il rifacimento del tratto di tubazione dell'acquedotto messo in luce a seguito dell'erosione in alveo, la parziale riconfigurazione del tracciato del rio Cipriana poco a monte del guado di valle con taglio di vegetazione e palleggiamento di materiale, la pulizia delle canalette di scolo.

Il quadro economico complessivo di perizia conclude in euro 51.169,28.-, di cui euro 39.257,98.- di lavori ed euro 11.911,30.- per somme a disposizione dell'amministrazione, come di seguito:

A) LAVORI		
A1.	LAVORI SISTEMAZIONE STRADA	€ 20.200,28
A2.	ONERI MANODOPERA	€ 6.340,54
A3.	LAVORI RIFACIMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO	€ 12.624,42
A4.	ONERI SICUREZZA	€ 92,74
	IMPORTO TOTALE	€ 39.257,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1.	Imprevisti (10% A)	€ 3.925,80
B2.	I.V.A. 22% su A1, A2, A4 e B1	€ 6.723,06
B3.	I.V.A. 10% su A3	€ 1.262,44
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.911,30
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 51.169,28

Per garantire il ripristino della viabilità in tempi celeri e la messa in sicurezza della tubazione dell'acquedotto, con nota prot. 5282 del 21 marzo 2024 i lavori sono stati affidati, nelle more della regolarizzazione di cui all'art.200 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, alla ditta Consorzio Stabile Campostrini s.r.l., che si è resa disponibile all'esecuzione immediata degli stessi. I lavori di ripristino della strada forestale sono stati affidati per un importo stimato di euro 26.209,35- + I.V.A. 22% (totale euro 31.975,41.-) ed i lavori di sostituzione con rifacimento di un tratto di tubazione dell'acquedotto per un importo stimato di euro 12.359,31.- + I.V.A. 10% (totale euro 13.595,24.-), a fronte del ribasso offerto del 2,100%.

Con nota prot. 5513 del 26 marzo 2024 il servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza ha trasmesso il verbale di sopralluogo e accertamento, indicando gli interventi da eseguire in somma urgenza per l'importo complessivo di euro 55.000,00.-, incluse le somme a disposizione dell'amministrazione.

Con determinazione n. 235 del 9 aprile 2024 è stato:

- approvato il verbale di somma urgenza predisposto ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 dal servizio patrimonio e ambiente dell'area tecnica in data 13 marzo 2024, a seguito dei danni provocati dagli smottamenti;

- approvata la perizia di somma urgenza predisposta dal servizio patrimonio e ambiente per gli interventi da effettuare a seguito dei danni provocati dagli smottamenti, che conclude nell'importo di euro 51.169,28.-, di cui euro 39.257,98.- di lavori ed euro 11.911,30.- per somme a disposizione dell'amministrazione;
- dato atto che, come da nota del servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza prot. 5513 del 26 marzo 2024, è ammessa a contributo la spesa stimata di euro 55.000,00.-, incluse le somme a disposizione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 37 comma 2 della L.P. 1 luglio 2011, n.9 e che la quantificazione dell'importo effettivo ammesso a contributo avverrà con il provvedimento di concessione del contributo stesso;
- regolarizzato, ai sensi dell'art. 200 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, l'ordinativo alla ditta Consorzio stabile Campostrini s.r.l. prot. 5282 del 21 marzo 2024 per l'esecuzione dei lavori di ripristino della strada forestale per un importo stimato di euro 26.209,35.- I.V.A. 22% (totale euro 31.975,41.-) e dei lavori di sostituzione con rifacimento di un tratto di tubazione dell'acquedotto per un importo stimato di euro 12.359,31.- + I.V.A. 10% (totale euro 13.595,24.-).

Con il medesimo provvedimento è stata impegnata la relativa spesa alla Missione 8 – Programma 1 del Pf 2.02.01.09.999 – cap. 3903 del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso.

I lavori sono stati eseguiti senza indugio con inizio il giorno 22 marzo 2024 e conclusi in data 11 aprile 2024.

La contabilità finale dei lavori eseguiti dalla ditta Consorzio stabile Campostrini s.r.l. (ID 550154585 del 13 maggio 2024) viene approvata negli importi di:

- euro 21.403,05.- + I.V.A. 22% (totale euro 26.111,72.-) per l'intervento di ripristino della strada forestale;
- euro 16.836,61.- + I.V.A. 10% (totale euro 18.520,27.-) per l'intervento di rifacimento tratto tubazione acquedotto.

Si ritiene pertanto di approvare l'importo finale dei lavori in argomento ed ai sensi dell'art. 25 della L.P. 10.09.1993 n.26, il certificato di regolare esecuzione che accerta gli importi netti complessivi sopra riportati con una minor spesa netta per i lavori eseguiti dalla ditta Consorzio stabile Campostrini s.r.l. di euro 329,00.-.

Il quadro economico complessivo per l'intervento conclude pertanto come di seguito:

A) LAVORI		SPESA PREVISTA	SPESA AUTORIZZATA	SPESA EFFETTIVA
A1.	LAVORI SISTEMAZIONE STRADA	€ 20.200,28	19.776,07 €	18.059,78 €
A2.	ONERI MANODOPERA	€ 6.340,54	6.340,54 €	3.250,53 €
A3.	LAVORI RIFACIMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO	€ 12.624,42	12.359,31 €	16.836,61 €
A4.	ONERI SICUREZZA	€ 92,74	92,74 €	92,74 €
	IMPORTO TOTALE	€ 39.257,98	38.568,66 €	38.239,66 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1.	Imprevisti (10% A) e accantonamento da ribasso d'asta	€ 3.925,80	€ 4.589,04	€ 0,00
B2.	I.V.A. 22% su A1, A2, A4 e B1	€ 6.723,06	€ 6.775,65	€ 4.708,67
B3.	I.V.A. 10% su A3	€ 1.262,44	€ 1.235,93	€ 1.683,66
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.911,30	€ 12.600,62	€ 6.392,33
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 51.169,28	€ 51.169,28	€ 44.631,99

L'importo complessivo conclude in euro 44.631,99.-, di cui euro 38.239,66.- di lavori ed euro 6.392,33.- per somme a disposizione dell'amministrazione.

E' stato accertato che la ditta Consorzio stabile Campostrini s.r.l. ha adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi, come da documentazione in atti.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la premessa narrativa e ritenutala parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

- la documentazione in atti relativa alla contabilità finale (ID 550154585 del 13 maggio 2024) ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori (ID 551703627 del 20 maggio 2024);
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. recante "Norme in materia di lavori di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti;
- il D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26";
- il D. Lgs. n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- vista la L.P. n. 2/2016, "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

visti:

- il codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.p.g.r. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo statuto comunale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- il regolamento per l'espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del consiglio comunale n. 28 di data 25 novembre 2019;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 39 di data 28 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.u.p.) per il triennio 2024-2026 e il bilancio previsionale finanziario per il triennio 2024-2026, del Piano degli indicatori e della Nota Integrativa 2024-2026;
- la deliberazione della giunta comunale n. 143 di data 28 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.e.g. (piano esecutivo di gestione) per il

triennio finanziario 2024-2026, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

- la deliberazione della giunta comunale n. 7 del 30 gennaio 2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (P.i.a.o.) 2024-2026, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione (P.i.a.o.) 2024-2026;
- i decreti sindacali con i quali sono stati nominati rispettivamente i Responsabili di Area e dei Servizi comunali;

considerato che, in esecuzione della L.p. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2, dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

accertata la propria competenza a disporre

D E T E R M I N A

1. di approvare il conto finale dei "*Lavori somma urgenza per ripristino strada forestale e sostituzione di tratto di tubazione dell'acquedotto comunale sul rio Cipriana a seguito di smottamenti.*" affidati all'impresa Consorzio stabile Campostrini s.r.l. con sede in Avio (TN) – P.IVA 02113390229, con determinazione n. 235 del 9 aprile 2024, che conclude nell'importo netto di euro 21.403,05.- + I.V.A. 22% (totale euro 26.111,72.-) per lavori di ripristino della strada forestale e di euro 16.836,61.- + I.V.A. 10% (totale euro 18.520,27.-) per lavori di rifacimento tratto tubazione acquedotto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed int. il certificato di regolare esecuzione dell'opera di cui al precedente punto 1), redatto dal direttore dei lavori in data 20 maggio 2024, nei seguenti importi:

<u>RIPRISTINO STRADA FORESTALE</u>	Importo netto
Intervento di sistemazione strada forestale	€ 18.059,78
Oneri manodopera non soggetti a ribasso	€ 3.250,53
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 92,74
Totale	€ 21.403,05 + I.V.A. 22%
Somme in acconto erogate nel corso dei lavori	€ 0,00
Resta a credito dell'appaltatore	€ 21.403,05 + I.V.A. 22%

<u>RIFACIMENTO TRATTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO</u>	Importo netto
Intervento rifacimento tratto tubazione acquedotto comunale	€ 16.836,61
Totale	€ 16.836,61 + I.V.A. 10%
Somme in acconto erogate nel corso dei lavori	€ 0,00
Resta a credito dell'appaltatore	€ 16.836,61 + I.V.A. 10%

3. di liquidare, in conseguenza a quanto riportato nel precedente punto 2, all'impresa Consorzio stabile Campostrini s.r.l., esecutore dei lavori come da fatture elettroniche:
 - n. 2PA del 13 maggio 2024, l'importo di euro 21.403,05.- + I.V.A. 22% (totale euro 26.111,72.-) per l'intervento di ripristino della strada forestale;

- n. 3PA del 13 maggio 2024, l'importo di euro 16.836,61.- + I.V.A. 10% (totale euro 18.520,27.-) per l'intervento di rifacimento tratto tubazione acquedotto;
4. di dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'intervento affidato alla ditta Consorzio stabile Campostrini s.r.l. ammonta ad euro 38.239,66.- (esclusi oneri fiscali) e determina un'economia di spesa di euro 329,00.- (esclusi oneri fiscali) rispetto all'affido regolarizzato con determina n. 235 del 9 aprile 2024. Il quadro complessivo dei lavori conclude pertanto come di seguito:

A) LAVORI		SPESA PREVISTA	SPESA AUTORIZZATA	SPESA EFFETTIVA
A1.	LAVORI SISTEMAZIONE STRADA	€ 20.200,28	19.776,07 €	18.059,78 €
A2.	ONERI MANODOPERA	€ 6.340,54	6.340,54 €	3.250,53 €
A3.	LAVORI RIFACIMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO	€ 12.624,42	12.359,31 €	16.836,61 €
A4.	ONERI SICUREZZA	€ 92,74	92,74 €	92,74 €
	IMPORTO TOTALE	€ 39.257,98	38.568,66 €	38.239,66 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1.	Imprevisti (10% A) e accantonamento da ribasso d'asta	€ 3.925,80	€ 4.589,04	€ 0,00
B2.	I.V.A. 22% su A1, A2, A4 e B1	€ 6.723,06	€ 6.775,65	€ 4.708,67
B3.	I.V.A. 10% su A3	€ 1.262,44	€ 1.235,93	€ 1.683,66
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.911,30	€ 12.600,62	€ 6.392,33
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 51.169,28	€ 51.169,28	€ 44.631,99

5. di accertare pertanto una minor spesa complessiva di euro 6.537,29.- al capitolo 3903 – impegni n. 2024/1212 e 2024/1214;
6. di dichiarare che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti comunali, il cui testo è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito web del Comune di Ala – sottosezione Disposizioni Generali;
7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
8. di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.p. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a. ricorso giurisdizionale al T.r.g.a. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica
Passamani Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Proposta di determinazione istruita da: Creazzi Antonia

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario (U)/(E)	Capitolo e Articolo	Tipo Movimento	Importo
E	2024		4.02.01.02.001	1289	Sub Accertamento 2024/309	26.111,72
CUP	J97H24000160007					
E	2024		4.02.01.02.001	1289	Sub Accertamento 2024/310	13.595,24
CUP	J97H24000160007					
E	2024		4.02.01.02.001	1289	Diminuzione 2024/311	5.598,63
CUP	J97H24000160007					
E	2024		4.02.01.02.001	1289	Diminuzione 2024/309	5.836,69
CUP	J97H24000160007					
E	2024		4.02.01.02.001	1289	Accertamento	4.925,03
U	2024	08 01	2.02.01.09.999	3903	Sub Impegno 2024/1212	26.111,72
CIG CUP	B0ED6FE8B0 J97H24000160007					
U	2024	08 01	2.02.01.09.999	3903	Sub Impegno 2024/1213	13.595,24
CIG CUP	B0ED6FE8B0 J97H24000160007					
U	2024	08 01	2.02.01.09.999	3903	Diminuzione 2024/1214	5.598,63

CUP	J97H24000160007					
U	2024	08 01	2.02.01.09.999	3903	Diminuzione 2024/1212	5.836,69
CIG CUP	B0ED6FE8B0 J97H24000160007					
U	2024	08 01	2.02.01.09.999	3903	Impegno	4.925,03
CIG CUP	B0ED6FE8B0 J97H24000160007					

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.