



**COMUNE DI ALA**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Area Tecnica**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**n. 269 di data 17/04/2023**

**OGGETTO:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2-Componente 4, Investimento 2.2 - Finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU (anno 2021) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO DI SERRAVALLE E ASILO NIDO DI ALA - SOSTITUZIONE DI ANTE AD OSCURO - Approvazione conto finale, certificato regolare esecuzione, liquidazione ditta esecutrice Falegnameria Danielli s.r.l. con sede in Cavedine - Cod.CUP J97H21012850004 - COD.CIG 8950136DDD

Relazione.

Con determinazione n. 775 di data 12 ottobre 2021 è stata approvata la perizia di spesa relativa alla manutenzione straordinaria Polo Scolastico di Serravalle e Asilo Nido di Ala – sostituzione ante ad oscuro, predisposta dal Servizio Patrimonio e ambiente in data ottobre 2021 che conclude in complessivi euro 149.281,90.-, come di seguito dettagliato:

A) LAVORI		
A	Sostituzione ante Polo scolastico Serravalle	€ 55.046,68
	Oneri della sicurezza	€ 314,72
	Sostituzione ante Asilo nido	€ 65.266,02
	Oneri per la sicurezza	€ 210,20
	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 120.837,62

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1.	imprevisti	€ 1.500,00
B2.	ANAC	€ 30,00
B3.	I.V.A. su lavori e imprevisti (22% su A e B1)	€ 26.914,28
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 28.444,28</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 149.281,90</b>

Con il medesimo provvedimento, è stata inoltre fissata la modalità di affidamento dei lavori in economia, ai sensi dell'art. 52 comma 9 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed int. e dell'art. 176 comma 1, lettera a) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., con il criterio del prezzo più basso, mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L. P. 09.03.2016 n. 2, secondo le modalità indicate nel relativo foglio patti e prescrizioni e nella lettera d'invito a presentare offerta.

Con lettera di data 21 ottobre 2021 – prot. n. 19884 sono state invitate a presentare la propria migliore offerta gli operatori economici individuati dal responsabile del procedimento come da verbale di data 18 ottobre 2021 – ID 377549142, avvalendosi del sistema informatico per le procedure telematiche di affidamento, secondo le modalità indicate all'art. 9 della L. P. 9 marzo 2016, n. 2. In data 21 ottobre 2021 è stata pertanto pubblicata la gara telematica nr. 103863, ponendo a base di gara l'importo di euro 120.837,62.- di cui euro 120.312,70 per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 524,92 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determinazione del responsabile dell'Area tecnica n. 874 di data 19 novembre 2021 i lavori sono stati affidati alla ditta Falegnameria Danielli s.r.l. per un importo complessivo di euro 106.264,14.- + I.V.A. (euro 129.642,26.-), in applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 12,113%. L'atto di cottimo è stato stipulato in data 23 dicembre 2021.

Con determinazione n. 1073 di data 29.12.2021 è stato istituito l'ufficio di direzione lavori ai sensi dell'art. 22 della L.P. 10 settembre 1993, n.26 e s.m. ed int., che sono stati diretti per tutta la loro durata dall'ing. Claudia Bertolini del servizio patrimonio e ambiente.

I lavori sono stati consegnati in data 30 dicembre 2021, come da verbale di pari data. Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 6 del Foglio patti e prescrizioni n. 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 12.02.2022.

A seguito di sopralluogo presso la p.ed. 368 C.C. Ala (asilo nido) con la ditta affidataria, si è valutata la possibilità di modificare l'essenza lignea prevista in perizia in quanto il larice è un legno resinoso e potrebbe non garantire la perfetta durata nel tempo della laccatura delle ante, laccatura non modificabile in quanto si tratta di edificio soggetto a vincolo indiretto di tutela artistica ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089, e l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali alla modifica delle ante ad oscuro imponeva il mantenimento della tipologia come esistente.

Il direttore dei lavori ha quindi proposto al RUP la modifica dell'essenza lignea, ritenendola conveniente per l'Amministrazione in quanto avrebbe garantito maggior durata nel tempo della laccatura, minori costi di manutenzione con risparmio in termini di tempi di gestione.

Ritenuta la proposta conveniente per l'Amministrazione, soprattutto in relazione alla riduzione della manutenzione e alla garanzia di durata nel tempo si è quindi richiesta, con nota prot. 1004 di data 20 gennaio 2022, l'autorizzazione alla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento per il cambio di essenza lignea per l'edificio adibito ad asilo nido.

Con determinazione n. 1017 del 07 febbraio 2022 della Soprintendenza per i beni culturali è stata autorizzata la suddetta modifica, con conseguente necessità di concordamento dei relativi

nuovi prezzi.

Con determinazione n. 253 del 07 aprile 2022 è stata pertanto approvata la prima perizia con il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, per l'introduzione di due nuovi prezzi (N.V.01 e N.V.02), sottoscritto dall'impresa esecutrice FALEGNAMERIA DANIELLI s.r.l. per l'esecuzione di lavorazioni non comprese nell'atto di cottimo di data 23 dicembre 2021 n.59. Secondo quanto riportato nel verbale l'applicazione dei nuovi prezzi alle quantità in progetto non comportava alcun incremento nell'importo di contratto.

Con la citata determinazione si è tuttavia reso necessario modificare il quadro economico per l'introduzione degli oneri covid previsti dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1172 del 9 luglio 2021:

A) LAVORI				
		PERIZIA	CONTRATTO	MODIFICA
	Sostituzione ante Polo scolastico Serravalle	€ 55.046,68	€ 48.378,88	€ 48.378,88
	Oneri della sicurezza	€ 314,72	€ 314,72	€ 314,72
	Sostituzione ante Asilo nido	€ 65.266,02	€ 57.360,35	€ 57.360,35
	Oneri per la sicurezza	€ 210,20	€ 210,20	€ 210,20
	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 120.837,62	€ 106.264,14	€ 106.264,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1.	imprevisti e recupero ribasso d'asta	€ 1.500,00		€ 0,00
B1.a	oneri covid delibera 1172/2021			€ 2.114,79
B2.	ANAC	€ 30,00		€ 30,00
B3.	I.V.A. su lavori e imprevisti (22% su A e B1)	€ 26.914,28		€ 0,00
B3.a	I.V.A. su lavori e oneri covid (22% su A e B1.a)			€ 23.843,36
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 28.444,28		€ 25.988,15
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 149.281,90</b>		<b>€ 132.252,29</b>

Il quadro economico è stato pertanto modificato con l'introduzione del 2% per oneri covid alla voce B1.a, la cancellazione degli imprevisti e il recupero del ribasso d'asta e la conseguente modifica degli oneri fiscali alla voce B3.a.

Con la medesima determinazione sono inoltre state modificate le fonti di finanziamento dell'intervento accertate con determinazione n. 775 di data 12 ottobre 2021, dando atto che l'intervento viene in parte finanziato con il contributo ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (annualità 2021) per euro 70.000,00.- e per la rimanenza mediante contributo BIM – canoni aggiuntivi.

Con Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle amministrazioni centrali. Tra gli interventi affidati al Ministero dell'interno rientra la *Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Con il successivo decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152 (convertito dalla legge n. 233/2021) sono state predisposte le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse previste al sopra citato comma 29 a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione. In particolare, l'articolo 20 del decreto riporta le disposizioni specifiche per gli interventi comunali in materia di *"efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in*

*sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio*". Di particolare rilievo è la prescrizione che prevede per i comuni beneficiari delle risorse di cui all'art. 1, comma 29, legge n. 160/2019, l'utilizzo di una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo 2020 – 2024 per investimenti destinati alla realizzazione delle opere destinate ad interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Risulta inoltre necessario esplicitare, ove possibile in quanto la norma è successiva all'avvio della procedura di gara, la fonte di finanziamento, apponendo sugli atti amministrativi la dicitura *"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"*.

Con verbale di data 10.01.2022 i lavori sono stati sospesi per l'elaborazione della perizia di variante necessaria al cambio dell'essenza lignea. L'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento prevede di concordare i dettagli esecutivi con il tecnico di zona. L'avvicinarsi di tecnici della Soprintendenza per i beni culturali nel corso del 2022 ha permesso di avere un accordo sui dettagli solamente nel mese di dicembre 2022. A causa di documentate difficoltà di reperimento dei materiali da parte della ditta affidataria, i lavori sono ripresi con verbale di data 06.03.2023 e il termine per la conclusione degli stessi è stato di conseguenza spostato al 07.04.2023.

In data 04 aprile 2023, il Direttore dei Lavori, ing. Claudia Bertolini del servizio patrimonio e ambiente, ha trasmesso gli atti contabili dell'intervento fra i quali lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, nei quali si attesta che i lavori si sono conclusi in data 31.03.2023 e che riportano una spesa complessiva netta di Euro 106.227,06.-. Non sono stati corrisposti acconti all'appaltatore per cui risulta un credito per l'impresa di Euro 106.227,06.- + I.V.A., come di seguito indicati:

Sostituzione ante Polo scolastico Serravalle	€ 48.409,35
Oneri della sicurezza	€ 353,09
Sostituzione ante Asilo nido	€ 57.284,33
Oneri per la sicurezza	€ 180,29
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 106.227,06
I.V.A. 22%	€ 23.369,95
TOTALE LAVORI	€ 129.597,01

Gli atti contabili sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserve.

Accertato che l'impresa appaltatrice ha adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi, come da certificazioni in atti (DURC e verifica sulla dichiarazione di correttezza con esito regolare);

Si ritiene pertanto di approvare la contabilità finale dei lavori in argomento ed ai sensi dell'art. 25 della L.P. 10.09.1993, n. 26, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Claudia Bertolini del servizio patrimonio e ambiente in data 03 aprile 2023 che accerta un importo netto complessivo per lavori e sicurezza di Euro 106.227,06.- + I.V.A. 22%, con una minor spesa di euro 37,08.- + I.V.A. 22%.

Rilevato che i lavori sono stati eseguiti oltre il termine previsto dalla giunta provinciale con deliberazione n. 1172 del 9 luglio 2021 che aveva stabilito il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid 19 negli ambienti di lavoro fino al 31 marzo 2022, l'importo di euro 2.580,05.- non sarà corrisposta alla ditta esecutrice e pertanto costituisce una economia di spesa.

Tutto ciò premesso:

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Richiamata la premessa narrativa, ritenutala parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

- la contabilità finale dei “Lavori di manutenzione straordinaria polo scolastico di Serravalle e Asilo Nido di Ala con sostituzione ante ad oscuro”, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Claudia Bertolini del servizio patrimonio e ambiente, che conclude nell'importo netto per lavori di Euro 106.227,06.-, sottoscritta dall'impresa Falegnameria Danielli S.r.l. senza alcuna riserva;
- la Legge provinciale 10 settembre 1993, n.26 e relativo regolamento attuativo D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/Leg;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 di disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture;
- la Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 sulle misure urgenti a sostegno dei settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Regolamento per l'espletamento degli appalti dei lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 di data 25 novembre 2019;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 ed, in generale, tutta la normativa afferente il settore della contrattualistica pubblica;
- la Legge provinciale per il governo del territorio del 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ed int.;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- il Regolamento organico del personale dipendente sulle procedure di assunzione e di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 52 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 3 di data 15 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.u.p.) per il triennio 2023-2025 e il bilancio previsionale finanziario per il triennio 2023-2025, del Piano degli indicatori e della Nota Integrativa 2023-2025;

- la deliberazione della giunta comunale n. 12 di data 15 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.e.g. (piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2023-2025, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;
- la deliberazione della giunta comunale n. 23 del 14 marzo 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025.
- il decreto sindacale prot. n. 18145 di data 28 ottobre 2020 con il quale è stato nominato il responsabile dell'Area tecnica;

considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

accertata la propria competenza a disporre;

### **DETERMINA**

1. di approvare il conto finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria polo scolastico di Serravalle e Asilo Nido di Ala con sostituzione ante ad oscuro", eseguiti dall'impresa falegnameria Danielli S.r.l. con sede a Cavedine (TN) in base all'atto di cottimo di data 23 dicembre 2021 n.59, corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 162 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Claudia Bertolini del servizio patrimonio e ambiente, che conclude nell'importo netto per lavori di Euro 106.227,06.- + I.V.A. (totale euro 129.597,01);
2. di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed int. il certificato di regolare esecuzione dell'opera di cui al precedente punto 1), redatto dal Direttore dei Lavori ing. Claudia Bertolini del servizio patrimonio e ambiente in data 03 aprile 2023, che conclude nell'importo di euro 106.227,06.-;
3. di liquidare, in conseguenza a quanto riportato nel certificato di regolare esecuzione ed al precedente punto 2 all'impresa esecutrice Falegnameria Danielli s.r.l. l'importo di euro 106.227,06.- + I.V.A. (totale 129.597,01);
4. di accertare una minore spesa per lavori di euro 45,25.- (I.V.A. compresa) al capitolo 3584 (impegno n. 2023/427)
5. di accertare una minore spesa per oneri covid, per le motivazioni di cui in premessa, di euro 2.580,05.- come di seguito indicato:
  - per euro 1.096,47 al capitolo 3297 (impegno n. 2023/431),
  - per euro 83,98 capitolo 3584 (impegno n. 2023/427)
  - per euro 1.399,60 capitolo 3584 (impegno n. 2023/1054)
6. di dare atto che l'importo di Euro 70.000,00 relativo al contributo PNRR è già stato accertato al capitolo 1208

7. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al bilancio di previsione pluriennale 2023-2025, come indicato nel prospetto finanziario in calce al presente provvedimento;
8. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
9. di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.p. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) ricorso giurisdizionale al T.r.g.a. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE

Area Tecnica

Passamani Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Proposta di determinazione istruita da: Trainotti Enrica

### PROSPETTO FINANZIARIO

U/E	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario (U)/(E)	Capitolo e Articolo	Tipo Movimento	Importo
E	2023		4.02.01.02.001	1165/1	Sub Accertamento 2023/66	50.000,00
E	2023		4.02.01.02.001	1171	Sub Accertamento 2023/67	9.406,19
E	2023		4.02.01.02.001	1165/1	Sub Accertamento 2023/75	83,98
<b>CUP</b>	J97H21012850004					
E	2023		4.02.01.02.001	1300	Sub Accertamento	106,84

					2023/70	
U	2023	04 02	2.02.01.09.003	3297	Sub Impegno 2023/422	50.000,00
<b>CIG CUP</b>	8950136DDD J97H21012850004					
U	2023	04 02	2.02.01.09.003	3297	Sub Impegno 2023/423	9.406,19
<b>CIG CUP</b>	8950136DDD J97H21012850004					
U	2023	04 02	2.02.01.09.003	3297	Sub Impegno 2023/431	83,98
<b>CIG CUP</b>	8950136DDD J97H21012850004					
U	2023	12 01	2.02.03.06.999	3584	Sub Impegno 2023/426	65.101,18
<b>CIG CUP</b>	8950136DDD J97H21012850004					
U	2023	12 01	2.02.03.06.999	3584	Sub Impegno 2023/430	4.898,82
<b>CIG CUP</b>	8950136DDD J97H21012850004					
U	2023	12 01	2.02.03.06.999	3584	Sub Impegno 2023/427	106,84
<b>CIG CUP</b>	8950136DDD J97H21012850004					
U	2023	12 01	2.02.03.06.999	3584	VAR_IMP Impegno 2023/427	-83,98
<b>CIG CUP</b>	8950136DDD J97H21012850004					
U	2023	12 01	2.02.03.06.999	3584	VAR_IMP Impegno 2023/427	-45,25
<b>CIG CUP</b>	8950136DDD J97H21012850004					
U	2023	04 02	2.02.01.09.003	3297	VAR_IMP Impegno 2023/431	-1.096,47
<b>CIG</b>	8950136DDD					



<b>CUP</b>	J97H21012850004					
U	2023	12 01	2.02.03.06.999	3584	VAR_IMP Impegno 2023/1054	-1.399,60
<b>CIG CUP</b>	8950136DDD J97H21012850004					
E	2023		4.02.01.02.001	1300	VAR_ACC Accertamento 2023/70	-83,98
E	2023		4.02.01.02.001	1300	VAR_ACC Accertamento 2023/70	-45,25
E	2023		4.02.01.02.001	1165/1	VAR_ACC Accertamento 2023/75	-1.096,47
<b>CUP</b>	J97H21012850004					
E	2023		4.02.01.02.001	1300	VAR_ACC Accertamento 2023/273	-1.399,60
<b>CUP</b>	J97H21012850004					

## ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.